

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt tổng tiến độ thực hiện dự án
Cải tạo, di dời lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp xuất tuyến 477CĐO

CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG

Căn cứ Quyết định số 977/QĐ-EVN CPC ngày 12/02/2019 của Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-HĐTV ngày 26/11/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/07/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;

Căn cứ văn bản số 5747/EVNCPC-ĐT ngày 01/08/2022 của Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc áp dụng các Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án ĐTXD;

Căn cứ văn bản số 6253/EVNCPC-ĐT ngày 22/08/2022 của Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc bổ sung, sửa đổi hướng dẫn về kế hoạch tổng thể thực hiện dự án theo Quy chế về công tác đầu tư xây dựng tại Quyết định số 143/QĐ-HĐTV ngày 26/11/2021 của EVN;

Căn cứ Quyết định số 697/QĐ-DNPC ngày 22/04/2024 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng về việc giao quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, di dời lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp xuất tuyến 477CĐO;

Căn cứ Quyết định số 821/QĐ-DNPC ngày 07/05/2024 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng về việc phê duyệt tổng tiến độ dự án Cải tạo, di dời lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp xuất tuyến 477CĐO;

Căn cứ Quyết định số 1059/QĐ-DNPC ngày 21/05/2025 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng về việc phê duyệt BCKTKT dự án Cải tạo, di dời lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp xuất tuyến 477CĐO;

Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Quản lý dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tổng tiến độ thực hiện dự án **Cải tạo, di dời lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp xuất tuyến 477CĐO** như sau:

1. Lập, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án: hoàn thành không muộn hơn ngày 29/05/2025.

2. Lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp (tự thực hiện): hoàn thành không muộn hơn ngày 02/06/2025.

3. Lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị: hoàn thành không muộn hơn ngày 07/08/2025.

4. Thi công xây lắp, hoàn thành, nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng: không muộn hơn ngày 31/12/2026.

5. Quyết toán vốn đầu tư: không muộn hơn ngày 31/07/2027.

Tổng tiến độ thực hiện dự án xem phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này là căn cứ để triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu chậm trễ so với tiến độ được duyệt, Ban Quản lý dự án kịp thời cập nhật và trình phê duyệt điều chỉnh.

Điều 3. Trưởng Ban Quản lý dự án, Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;
- KHVT, ĐĐ, TCKT, QLĐTh;
- QLĐT, KT, TVTK;
- Lưu: VT, QLDA.

CHỦ TỊCH CÔNG TY

Lê Hồng Cường

TỔNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN: Cải tạo, di dời lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp xuất tuyến 477CĐO																																			
ID	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN	BẮT ĐẦU	KẾT THÚC	25	May '25	Jun '25	Jul '25	Aug '25	Sep '25	Oct '25	Nov '25	Dec '25	Jan '26	Feb '26	Mar '26	Apr '26	May '26	Jun '26	Jul '26	Aug '26	Sep '26	Oct '26	Nov '26	Dec '26	Jan '27	Feb '27	Mar '27	Apr '27	May '27	Jun '27	Jul '27	Aug '27	Sep	
1	DỰ ÁN: Cải tạo, di dời lưới điện trung hạ áp và trạm biến áp xuất tuyến 477CĐO	802 days	Wed 21-05-25	Sat 31-07-27	142	12805	121926020916233007	142	12804	11182501081522290613202703101724010815222905121926020916233006	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	THỰC HIỆN DỰ ÁN	590 days	Wed 21-05-25	Thu 31-12-26																															
3	KHLCNT DỰ ÁN	9 days	Wed 21-05-25	Thu 29-05-25																															
4	Lập và trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu	5 days	Wed 21-05-25	Sun 25-05-25																															
5	Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	4 days	Mon 26-05-25	Thu 29-05-25																															
6	LỰA CHỌN NHÀ THẦU	70 days	Fri 30-05-25	Thu 07-08-25																															
7	Gửi thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	4 days	Fri 30-05-25	Mon 02-06-25																															
8	Lập phương án tự thực hiện	1 day	Fri 30-05-25	Fri 30-05-25																															
9	Trình phê duyệt KQLCNT (gửi thầu tự thực hiện)	1 day	Sat 31-05-25	Sat 31-05-25																															
10	Phê duyệt KQLCNT (gửi thầu tự thực hiện)	1 day	Sun 01-06-25	Sun 01-06-25																															
11	Thông nhất PATTH, ký thỏa thuận giao việc	1 day	Mon 02-06-25	Mon 02-06-25																															
12	Gửi thầu: Thi nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và vật liệu	4 days	Fri 30-05-25	Mon 02-06-25																															
13	Lập phương án tự thực hiện	1 day	Fri 30-05-25	Fri 30-05-25																															
14	Trình phê duyệt KQLCNT (gửi thầu tự thực hiện)	1 day	Sat 31-05-25	Sat 31-05-25																															
15	Phê duyệt KQLCNT (gửi thầu tự thực hiện)	1 day	Sun 01-06-25	Sun 01-06-25																															
16	Thông nhất PATTH, ký thỏa thuận giao việc	1 day	Mon 02-06-25	Mon 02-06-25																															
17	Gửi thầu: Giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị	10 days	Fri 30-05-25	Sun 08-06-25																															
18	Đàm phán thương thảo hợp đồng (Chỉ định thầu rút gọn)	3 days	Fri 30-05-25	Sun 01-06-25																															
19	Ký thương thảo hợp đồng (Chỉ định thầu rút gọn)	2 days	Thu 05-06-25	Fri 06-06-25																															
20	Phê duyệt KQLCNT (Chỉ định thầu rút gọn)	1 day	Sat 07-06-25	Sat 07-06-25																															
21	Đàm phán ký kết hợp đồng	1 day	Sun 08-06-25	Sun 08-06-25																															
22	Gửi thầu: Thi công đấu nối điện nóng	4 days	Fri 30-05-25	Mon 02-06-25																															
23	Lập phương án tự thực hiện	1 day	Fri 30-05-25	Fri 30-05-25																															
24	Trình phê duyệt KQLCNT (gửi thầu tự thực hiện)	1 day	Sat 31-05-25	Sat 31-05-25																															
25	Phê duyệt KQLCNT (gửi thầu tự thực hiện)	1 day	Sun 01-06-25	Sun 01-06-25																															
26	Thông nhất PATTH, ký thỏa thuận giao việc	1 day	Mon 02-06-25	Mon 02-06-25																															
27	Gửi thầu: Thi công lắp đặt và thi nghiệm hiệu chỉnh hệ thống SCADA	4 days	Fri 30-05-25	Mon 02-06-25																															
28	Lập phương án tự thực hiện	1 day	Fri 30-05-25	Fri 30-05-25																															
29	Trình phê duyệt KQLCNT (gửi thầu tự thực hiện)	1 day	Sat 31-05-25	Sat 31-05-25																															
30	Phê duyệt KQLCNT (gửi thầu tự thực hiện)	1 day	Sun 01-06-25	Sun 01-06-25																															
31	Thông nhất PATTH, ký thỏa thuận giao việc	1 day	Mon 02-06-25	Mon 02-06-25																															
32	Đấu thầu cung cấp VTTB	70 days	Fri 30-05-25	Thu 07-08-25																															
33	Lập và trình HSMTHSYC	10 days	Fri 30-05-25	Sun 08-06-25																															
34	Thẩm định, phê duyệt HSMTHSYC	7 days	Mon 09-06-25	Sun 15-06-25																															
35	Phát hành HSMTHSYC	20 days	Mon 16-06-25	Sat 05-07-25																															
36	Xét thầu, trình KQLCNT	20 days	Sun 06-07-25	Fri 25-07-25																															
37	Thẩm định, phê duyệt KQLCNT	7 days	Sat 26-07-25	Fri 01-08-25																															
38	Đàm phán ký kết hợp đồng	6 days	Sat 02-08-25	Thu 07-08-25																															
39	CUNG CẤP VTTB VÀ THI CÔNG XÂY LẬP	570 days	Sun 08-06-25	Tue 29-12-26																															
40	Cung cấp VTTB	60 days	Fri 08-08-25	Mon 06-10-25																															
41	Cung cấp vật tư, thiết bị	60 days	Fri 08-08-25	Mon 06-10-25																															
42	Gửi thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	570 days	Mon 09-06-25	Wed 30-12-26																															
43	Bàn giao mặt bằng và kiểm tra các điều kiện khởi công	1 day	Mon 09-06-25	Mon 09-06-25																															
44	Khởi công công trình	1 day	Tue 10-06-25	Tue 10-06-25																															
45	Thi công xây lắp	567 days	Wed 11-06-25	Tue 29-12-26																															
46	ĐƯA VÀO SỬ DỤNG	2 days	Wed 30-12-26	Thu 31-12-26																															
47	Hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng	2 days	Wed 30-12-26	Thu 31-12-26																															
48	KẾT THÚC XÂY DỰNG	212 days	Fri 01-01-27	Sat 31-07-27																															
49	Lập HSQT trình phê duyệt	120 days	Fri 01-01-27	Fri 30-04-27																															
50	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	92 days	Sat 01-05-27	Sat 31-07-27																															

Page 1