

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch tiến độ tổng thể
04 dự án ĐTXD VT&CNTT năm 2025 của Công ty Điện lực Điện Biên theo
Quyết định giao A số 93/QĐ-EVNNPC ngày 15/01/2025

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-HĐTV ngày 26/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-HĐTV ngày 04/5/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc sửa đổi “Quy định các nội dung phân cấp quyết định đầu tư và thực hiện đầu tư cho các Đơn vị trực thuộc và các Công ty TNHH MTV thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc”;

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-EVNNPC ngày 15/01/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc danh mục và tạm giao KHV ĐTXD VT&CNTT năm 2025 cho Công ty Điện lực Điện Biên;

Căn cứ Kế hoạch tiến độ tổng thể do Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên lập;

Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tiến độ tổng thể 04 dự án ĐTXD VT&CNTT năm 2025 của Công ty Điện lực Điện Biên theo Quyết định giao A số 93/QĐ-EVNNPC ngày 15/01/2025 với nội dung sau:

1. Tên dự án:

Dự án: Đảm bảo điều kiện vận hành cho các thiết bị VT&CNTT tại đơn vị cấp 3 và cấp 4 - Công ty Điện lực Điện Biên.

Dự án: Bổ sung, nâng cấp hạ tầng cáp quang liên tỉnh, nội tỉnh tuyến Tuần Giáo - Điện Biên tại tỉnh Điện Biên năm 2025.

Dự án: Bổ sung, nâng cấp hạ tầng cáp quang liên tỉnh, nội tỉnh tuyến Tuần Giáo - Mường Lay tại tỉnh Điện Biên năm 2025.

Dự án: Hệ thống mạng không dây tập trung Công ty Điện lực Điện Biên năm 2025.

2. Mục đích đầu tư các công trình:

Các thiết bị được đảm bảo chế độ hoạt động dự phòng, sẵn sàng đáp ứng khả năng mở rộng và nâng cấp hệ thống trong tương lai.

Đảm bảo điều kiện vận hành cho hệ thống phòng máy, hệ thống truyền dẫn được an toàn, liên tục, ổn định phục vụ điều hành lưới điện và SXKD.

Trang bị các thiết bị nhằm đảm bảo an toàn cho các hệ thống công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa của Tổng công ty Điện lực miền Bắc nói chung và Công ty Điện lực Điện Biên nói riêng.

Thiết lập hệ thống thông tin truyền dẫn tin cậy, chất lượng đảm bảo phục vụ công tác điều hành hệ thống điện của đơn vị.

Củng cố hệ thống VT&CNTT, tự động hóa lưới điện tại Công ty Điện lực Điện Biên phù hợp với định hướng phát triển chung về VT&CNTT, tự động hóa lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng trong kết nối các đơn vị trực thuộc về Công ty và Tổng công ty.

Đáp ứng yêu cầu phục vụ điều hành SXKD của Công ty, hoàn thành nhiệm vụ đã được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao.

Giám sát sự cố cho ĐZ 110kV Tuần Giáo - Điện Biên, Tuần Giáo đi TX Mường Lay đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện.

3. Các mốc tiến độ thi công chính:

3.1. Dự án “Đảm bảo điều kiện vận hành cho các thiết bị VT&CNTT tại đơn vị cấp 3 và cấp 4 - Công ty Điện lực Điện Biên” và “Hệ thống mạng không dây tập trung Công ty Điện lực Điện Biên năm 2025”.

Lập, thẩm tra, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế, dự toán gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (KTKT): Đến ngày 06/02/2025;

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (LCNT), giá gói thầu, hồ sơ mời thầu (HSMT): Đến ngày 18/02/2025;

Đánh giá HSMT, phê duyệt kết quả, thương thảo, ký Hợp đồng tư vấn lập báo cáo KTKT: Đến ngày 15/3/2025;

Nhà thầu khảo sát, lập hồ sơ báo cáo KTKT: Đến ngày 14/4/2025;

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ báo cáo KTKT: Đến ngày 28/4/2025;

Lập, thẩm định, phê duyệt HSMT các gói thầu: Đến ngày 11/5/2025;

Đăng tải HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu: Đến ngày 07/6/2025;

Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng các gói thầu: Đến ngày 12/6/2025;

Thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, nghiệm thu đóng điện: Hoàn thành trước ngày 30/9/2025.

(Biểu tiến độ chi tiết như Phụ lục I, II kèm theo)

3.2. Dự án “Bổ sung, nâng cấp hạ tầng cáp quang liên tỉnh, nội tỉnh tuyến Tuần Giáo - Điện Biên tại tỉnh Điện Biên năm 2025” và “Bổ sung, nâng cấp hạ tầng cáp quang liên tỉnh, nội tỉnh tuyến Tuần Giáo - Mường Lay tại tỉnh Điện Biên năm 2025”.

Lập, thẩm tra, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế, dự toán gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (KTKT): Đến ngày 11/02/2025;

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (LCNT), giá gói thầu, hồ sơ mời thầu (HSMT): Đến ngày 26/02/2025;

Đánh giá HSMT, phê duyệt kết quả, thương thảo, ký Hợp đồng tư vấn lập báo cáo KTKT: Đến ngày 28/3/2025;

Nhà thầu khảo sát, lập hồ sơ báo cáo KTKT: Đến ngày 12/5/2025;

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ báo cáo KTKT: Đến ngày 31/5/2025;

Lập, thẩm định, phê duyệt HSMT các gói thầu: Đến ngày 24/6/2025;

Đăng tải HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu: Đến ngày 24/7/2025;

Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng các gói thầu: Đến ngày 3/8/2025;

Thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, nghiệm thu đóng điện: Hoàn thành trước ngày 31/12/2025.

(Biểu tiến độ chi tiết như Phụ lục III, IV kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên, các bộ phận chuyên môn trực thuộc Công ty Điện lực Điện Biên chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng các phòng QLĐT, TCKT, Ban QLDA căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- GD (để b/c);
- Lưu: VT, QLDA.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Ngọc Khánh