

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt kế hoạch tiến độ tổng thể

Dự án: Cấp điện cho khu vực nông thôn tỉnh Điện Biên - vùng đặc biệt khó khăn  
và trọng yếu về an ninh quốc phòng

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN

*Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-HĐTV ngày 26/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-HĐTV ngày 04/5/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc sửa đổi “Quy định các nội dung phân cấp quyết định đầu tư và thực hiện đầu tư cho các Đơn vị trực thuộc và các Công ty TNHH MTV thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc”;*

*Căn cứ Quyết định số 2766/QĐ-EVNNPC ngày 28/11/2024 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung kế hoạch năm 2025 cho Công ty Điện lực Điện Biên;*

*Căn cứ Kế hoạch tiến độ tổng thể do Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên lập;*

*Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch tiến độ tổng thể dự án “Cấp điện cho khu vực nông thôn tỉnh Điện Biên - vùng đặc biệt khó khăn và trọng yếu về an ninh quốc phòng” với nội dung sau:

### 1. Tên danh mục:

Dự án: Cấp điện cho khu vực nông thôn tỉnh Điện Biên - vùng đặc biệt khó khăn và trọng yếu về an ninh quốc phòng.

### 2. Mục đích đầu tư

Dự án cấp điện cho các khu vực đặc biệt khó khăn và trọng yếu về an ninh quốc phòng trong tỉnh dự kiến cấp điện cho 13 cụm dân cư và 360 hộ dân chưa có điện góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, đảm bảo mục đích tuyên truyền, nâng cao dân trí, phát triển kinh tế xã hội giữ vững an ninh biên giới.

Đáp ứng nhu cầu công suất điện năng hiện tại và tương lai phục vụ sinh hoạt sản xuất kinh doanh của vùng dự án.

Mở rộng địa bàn cấp điện đến các khu vực, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong các năm tiếp theo.

### **3. Các mốc tiến độ thi công chính**

Lập, thẩm tra, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế, dự toán gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (KTKT): Đến ngày 15/12/2024 ;

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (LCNT), giá gói thầu tư vấn: Đến ngày 22/12/2024;

Phê duyệt kết quả, thương thảo, ký Hợp đồng tư vấn lập báo cáo KTKT: Đến ngày 22/01/2025;

Nhà thầu khảo sát, lập hồ sơ báo cáo KTKT: Đến ngày 21/02/2025;

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ báo cáo KTKT: Đến ngày 5/3/2025;

Thẩm định, phê duyệt kế hoạch LCNT, dự toán giá các gói thầu: Đến ngày 10/3/2025;

Lập, thẩm định, phê duyệt HSMT các gói thầu: Đến ngày 17/3/2025;

Đăng tải HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu: Đến ngày 15/4/2025;

Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng các gói thầu: Đến ngày 21/4/2025;

Thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, nghiệm thu đóng điện: Hoàn thành trước ngày 30/6/2025.

*(Biểu tiến độ chi tiết như Phụ lục I kèm theo)*

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện: Giao ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên, các bộ phận chuyên môn trực thuộc Công ty Điện lực Điện chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng các phòng QLĐT, TCKT, Ban QLDA căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- GD (để b/c);
- Lưu: VT, QLDA.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phan Ngọc Khánh**