

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch tiến độ tổng thể  
04 công trình ĐTXD bổ sung năm 2025 của Công ty Điện lực Điện Biên theo  
Quyết định giao A số 1103/QĐ-EVNNPC ngày 31/5/2025**

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN**

*Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-HĐTV ngày 26/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-HĐTV ngày 04/5/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc sửa đổi “Quy định các nội dung phân cấp quyết định đầu tư và thực hiện đầu tư cho các Đơn vị trực thuộc và các Công ty TNHH MTV thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc”;*

*Căn cứ Quyết định số 1103/QĐ-EVNNPC ngày 31/5/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2025 cho Công ty Điện lực Điện Biên;*

*Căn cứ Kế hoạch tiến độ tổng thể do Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên lập;*

*Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch tiến độ tổng thể 04 công trình ĐTXD bổ sung năm 2025 của Công ty Điện lực Điện Biên theo Quyết định giao A số 1103/QĐ-EVNNPC ngày 31/5/2025 với nội dung sau:

**1. Tên danh mục:**

Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm tổn thất điện năng khu vực huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên năm 2025.

Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm tổn thất điện năng khu vực huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên năm 2025.

Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm tổn thất điện năng khu vực huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên năm 2025.

Công trình: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện, giảm tổn thất điện năng khu vực huyện Biện Biên, Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên năm 2025.

## **2. Mục đích đầu tư**

Cải tạo, thay thế các tuyến ĐZ vận hành lâu năm, quá tải và các vị trí cột bị rạn nứt, nghiêng đổ nhằm mục đích vận hành lâu dài, an toàn, ổn định.

Đáp ứng nhu cầu công suất điện năng hiện tại và tương lai phục vụ sinh hoạt sản xuất kinh doanh của vùng dự án.

Mở rộng địa bàn cấp điện đến các khu vực, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong các năm tiếp theo.

## **3. Các mốc tiến độ thi công chính**

Lập, thẩm tra, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế, dự toán gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (KTKT): Đến ngày 21/6/2025;

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (LCNT), giá gói thầu tư vấn: Đến ngày 03/7/2025;

Phê duyệt kết quả, thương thảo, ký Hợp đồng tư vấn lập báo cáo KTKT: Đến ngày 05/8/2025;

Nhà thầu khảo sát, lập hồ sơ báo cáo KTKT: Đến ngày 19/9/2025;

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ báo cáo KTKT: Đến ngày 05/10/2025;

Thẩm định, phê duyệt kế hoạch LCNT, dự toán giá các gói thầu: Đến ngày 17/10/2025;

Lập, thẩm định, phê duyệt HSMT các gói thầu: Đến ngày 29/10/2025;

Đăng tải HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu: Đến ngày 08/12/2025;

Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng các gói thầu: Đến ngày 16/12/2025;

Thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, nghiệm thu đóng điện: Hoàn thành trước ngày 31/3/2026.

*(Biểu tiến độ chi tiết như Phụ lục I, II kèm theo)*

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện: Giao ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên, các bộ phận chuyên môn trực thuộc Công ty Điện lực Điện Biên chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng các phòng QLĐT, TCKT, Ban QLDA căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- GĐ (để b/c);
- Lưu: VT, QLDA.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phan Ngọc Khánh**