

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch tiến độ tổng thể dự án Xây dựng thao trường huấn luyện thường xuyên và thi tay nghề Công ty Điện lực Điện Biên

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-HĐTV ngày 26/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-HĐTV ngày 04/5/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc sửa đổi “Quy định các nội dung phân cấp quyết định đầu tư và thực hiện đầu tư cho các Đơn vị trực thuộc và các Công ty TNHH MTV thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc”;

Căn cứ Quyết định số 530/QĐ-EVNNPC ngày 21/3/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung kế hoạch năm 2025 cho Công ty Điện lực trực thuộc;

Căn cứ Kế hoạch tiến độ tổng thể do Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên lập;

Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tiến độ tổng thể dự án Xây dựng thao trường huấn luyện thường xuyên và thi tay nghề Công ty Điện lực Điện Biên với nội dung sau:

1. Tên dự án: Xây dựng thao trường huấn luyện thường xuyên và thi tay nghề Công ty Điện lực Điện Biên.

2. Mục đích đầu tư các công trình:

Phục vụ nhu cầu bồi huấn, huấn luyện, bồi dưỡng trình độ tay nghề cho CBCNV trong các lĩnh vực chuyên môn cho các đối tượng lao động mới tuyển dụng, thi nâng bậc, giữ bậc, sát hạch an toàn điện định kỳ, tổ chức các hội thi, bồi dưỡng tay nghề cho người lao động tham gia các hội thi các cấp.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kỹ năng, tay nghề của người lao động, nâng cao khả năng đánh giá rủi ro, nhận diện mối nguy, giảm nguy cơ xảy ra tai nạn lao động.

3. Các mốc tiến độ thi công chính:

Lập, thẩm tra, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế, dự toán gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (KTKT): Đến ngày 03/4/2025;

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (LCNT), giá gói thầu, hồ sơ mời thầu (HSMT): Đến ngày 14/4/2025;

Đánh giá HSMT, phê duyệt kết quả, thương thảo, ký Hợp đồng tư vấn lập báo cáo KTKT: Đến ngày 04/5/2025;

Nhà thầu khảo sát, lập hồ sơ báo cáo KTKT: Đến ngày 03/6/2025;

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ báo cáo KTKT: Đến ngày 17/6/2025;

Lập, thẩm định, phê duyệt HSMT các gói thầu: Đến ngày 30/6/2025;

Đăng tải HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu: Đến ngày 27/7/2025;

Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng các gói thầu: Đến ngày 01/8/2025;

Thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, nghiệm thu đóng điện: Hoàn thành trước ngày 30/9/2025.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên, các bộ phận chuyên môn trực thuộc Công ty Điện lực Điện Biên chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng các phòng QLĐT, TCKT, Ban QLDA căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- GD (để b/c);
- Lưu: VT, QLDA.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Ngọc Khánh